

6 giugno 2025



Polo sportivo e degli eventi

Infopoint

Città di Lugano
Edilizia pubblica



Città di Lugano
Edilizia pubblica

Polo sportivo e degli eventi

Arena sportiva






Città di Lugano
Edilizia pubblica

Polo sportivo e degli eventi

Palazzetto dello sport





Città di Lugano
Edilizia pubblica

Polo sportivo e degli eventi

Variante facciate

Arena sportiva: + CHF 589'159

Palazzetto dello sport: + CHF 655'601




Città di Lugano
Edilizia pubblica

Polo sportivo e degli eventi

Progetto di concorso

Arena sportiva e Palazzetto dello sport:
Facciata completamente vetrata sui lati nord, est e sud





Città di Lugano
Edilizia pubblica

Polo sportivo e degli eventi

Ottimizzazioni fase 32:

Arena sportiva: Facciata in polycarbonato

Palazzetto dello sport: Facciata chiusa con pannelli metallici

Modifica del materiale della facciata AS:
CHF -1'596'502.00

Modifiche piani architetti 29.04.2021 PS:
fr. -739'145.00



Variante di progetto:

Arena sportiva: Facciata vetrata verso est (via Ciani) e parzialmente vetrata/ pannellata verso nord e sud

Palazzetto dello sport: Facciata vetrata verso sud e chiusa con pannelli metallici verso nord e est

Modifica del materiale della facciata AS:
+ CHF 589'159

Modifica del materiale della facciata PS:
+ CHF 655'601





Città di Lugano
Edilizia pubblica

Polo sportivo e degli eventi





Città di Lugano
Edilizia pubblica

Polo sportivo e degli eventi





- Il concetto delle facciate si concretizza nella stratificazione delle parti d'opera: alla base uno zoccolo in calcestruzzo, sopra un tetto unico che collega e uniforma tutti i contenuti, nel mezzo la fascia centrale scandita dal rigoroso e regolare ritmo dei montanti metallici con inserimento di pannelli in vetro o in metallo, a dipendenza delle funzioni.
- La variante della facciata porta a un supplemento di costi di ca. CHF 590'000,- per l'AS e ca. CHF 655'000,- per il PS.
- Questo aumento di costo sarà in gran parte compensato con ottimizzazioni in corso di quantificazione che riguardano
 - la pavimentazione degli assi pedonali (in asfalto fuso anziché granito),
 - il design della rampa lungo via Stadio
 - il soffitto ribassato della palestra tripla





Città di Lugano
Edilizia pubblica

Polo sportivo e degli eventi

Impianto fotovoltaico

Arena sportiva: + CHF 441'209

Schema delle vie di fuga del tetto con inserimento del nuovo corpo scala



N°1 Botole di uscita sul tetto

Botola tipo Gortler RHTG9030



- L'impianto fotovoltaico sull'intera superficie del tetto dell'AS viene realizzato dalle AIL a proprie spese.
- Il progetto iniziale dell'AS già prevedeva un impianto fotovoltaico, però solamente nella misura minima necessaria per il rilascio del certificato Minergie, posato sul tetto della tribuna ovest.
- La realizzazione dell'impianto sul tetto di tutte le quattro tribune comporta alcune modifiche dell'edificio, che riguardano in particolare le vie di fuga dal tetto al livello 0 così come i passaggi tecnici.
- Queste modifiche inerenti all'edificio, che ammontano ad un importo di ca. CHF 440'000,-, vengono prese a carico dalla Città e compensate dall'una tantum versato dalla AIL a titolo di indennizzo per la servitù da costituirsi sulla superficie dei tetti, di ca. CHF 790'000,-



Città di Lugano
Edilizia pubblica

Polo sportivo e degli eventi

Tetto dei costi Maggio 2025



Città di Lugano
Edilizia pubblica

Polo sportivo e degli eventi

ARENA SPORTIVA

Tetto dei costi 2020:	CHF 99'684'283
Tetto dei costi 2024:	CHF 110'399'315
(incl. anticipi e rincari, 8.1% IVA incl.)	

Modifiche di progetto:	CHF 1'184'954
------------------------	---------------

Subtotale:	CHF 111'584'269
-------------------	------------------------

Anticipi*:	CHF -
Rincari (conguaglio)*:	CHF -
Totale:	CHF 111'584'269
(incl. anticipi e rincari, 8.1% IVA incl.)	

* Da 07/2024 a 05/2025

Gli impianti generali sono suddivisi tra AS e PS nella ragione di 2/3 – 1/3.



Città di Lugano
Edilizia pubblica

Polo sportivo e degli eventi

PALAZZETTO DELLO SPORT

Tetto dei costi 2020: CHF 67'268'371

Tetto dei costi 2024: CHF 71'499'223

(incl. anticipi e rincari, 8.1% IVA incl.)

Modifiche di progetto: CHF 898'186

Subtotale: CHF 72'397'409

Anticipi*: CHF -

Rincari (conguaglio)*: CHF 1'941'719

Totale: CHF 74'339'128

(incl. anticipi e rincari, 8.1% IVA incl.)

* Da 07/2024 a 05/2025

Gli impianti generali sono suddivisi tra AS e PS nella ragione di 2/3 – 1/3.



Città di Lugano
Edilizia pubblica

Polo sportivo e degli eventi

TETTO DEI COSTI MAGGIO 2025

Arena Sportiva:	CHF 111'584'269
Palazzetto dello Sport:	CHF 72'397'409
Totale:	CHF 183'981'678

Anticipi:	CHF -
Rincari (conguaglio):	CHF 1'941'719
Totale:	CHF 185'923'397
incl. anticipi e rincari	
<i>8.1% IVA incl.</i>	

* Da 07/2024 a 05/2025

Gli impianti generali sono suddivisi tra AS e PS nella ragione di 2/3 – 1/3.



Città di Lugano
Edilizia pubblica

Polo sportivo e degli eventi

Deduzioni



Città di Lugano
Edilizia pubblica

Polo sportivo e degli eventi
Deduzioni

Sussidi:

- Cantonale forfettario: CHF 11mio
- Cantonale sport-toto: CHF 6mio
- Confederazione NASAK: CHF 5mio
- Cantonale spostamento collettore: CHF 0.48mio
- FER: 0.3mio
- Minergie-A PS: da def.

Ricavi:

- Contributi comuni NQC rete idrica: CHF 0.256mio
- Una tantum impianto fotovoltaico AIL AS e PS:
CHF 1.2mio
- Partecipazioni comuni della regione: da def.

Rimborsi:

- Contributi comuni NQC collettore: CHF 1.384mio
- CTI, lavori anticipati via Stadio: CHF 0.833mio
- FCL, prolungo noleggio strutture provvisorie:
CHF 0.893mio



Città di Lugano
Edilizia pubblica

Polo sportivo e degli eventi

Appalti



Città di Lugano
Edilizia pubblica

Polo sportivo e degli eventi


- A oggi è stato assegnato il 75% delle opere previste per la tappa 1 del PSE.
- L'80% degli incarichi (18 su 22) è stato attribuito a ditte ticinesi
- Un incarico è stato assegnato a una ditta svizzero tedesca (tribune e spogliatoi provvisori)
- Tre incarichi sono stati assegnati a imprese estere (sedute, facciate e campo da gioco)



Città di Lugano
Edilizia pubblica

Polo sportivo e degli eventi

CCC	Denominazione	Parte Opera	Percentuale **	Svizzera	Estero
114	Lavori preparatori	IG	0.4%	0.4%	
172	Fondazioni speciali	IG	2.5%	2.5%	
201	Scavi	IG	6.5%	6.5%	
211	Opere da impresario costruttore	AS-PS	14.4%	14.4%	
212	Costruzione in calcestruzzo	AS	2.9%	2.9%	
213	Costruzione in acciaio	AS	3.7%	3.7%	
215	Costruzione di facciata	AS	1.0%		1.0%
230	Impianti elettrici	AS-PS	6.9%	6.9%	
222	Opere da lattoniere	AS	0.3%	0.3%	
224	Coperture di tetti	AS	0.5%	0.5%	
226	Intonaci e isolamenti di facciata	AS	0.2%	0.2%	
240	Impianti RVC	AS-PS	5.5%	5.5%	
250	Impianti sanitari	AS-PS	2.5%	2.5%	
261	Ascensori	AS-PS	0.4%	0.4%	
272	Opere da fabbro	AS	0.3%	0.3%	
281	Pavimenti	AS	0.2%	0.2%	
285	Trattamento di superficie interne	AS	0.2%	0.2%	
372	Riflettori	AS	0.5%	0.5%	
373	Trasmissione multimediale	AS	0.3%	0.3%	
377	Posti a sedere	AS	0.4%		0.4%
393	Campo da gioco	AS	0.6%		0.6%
691	Onorario architetto	AS-PS	2.3%		2.3%
6	Onorari	AS-PS	9.4%	9.4%	
7	Stadio provvisorio	AS	4.2%	4.2%	
8	Altri costi (escluso 804)	AS-PS	3.1%	3.1%	
9	Rincarò	AS-PS	4.1%	4.1%	
	Ancora da deliberare		26.7%		
	TOTALE		100.0%	69.0%	4.3%





**Grazie per
l'attenzione.
Arrivederci.**

Città di Lugano
Edilizia pubblica